



# Manutenção Corretiva

0323

28/06/2023

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Foi reconferido o alinhamento da bomba, sendo que a mesma estava alinhada. Posteriormente feito a troca do selo e alinhado novamente.

Ass Manutentor: \_\_\_\_\_

Ass Supervisor: \_\_\_\_\_



## Manutenção Corretiva

0323

28/06/2023

UNIDADE: FILIAL 49 - VERA/MT  
CENTRO DE TRABALHO: Mecânica  
RESPONSÁVEL: WAGNER DA SILVA MACAUBAS  
PRIORIDADE: B  
LOCAL DE INSTALAÇÃO: EXTRAÇÃO  
SETOR: EXTRAÇÃO  
DATA INICIO: 30 / 07 / 2023  
HORA INICIO: 12 :00  
DATA FINAL: 30 / 07 / 2023  
HORA FINAL: 17 :00  
ATIVIDADE: ALINHAMENTO DO CONJUNTO DA  
BO-226

### CHECKLIST

#### 1 - SEGURANÇA

- 1.1 - CERTIFICAR-SE QUE O LOCAL É SEGURO PARA REALIZAR A ATIVIDADE;
- 1.2 - UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NECESSÁRIAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;
- 1.3 - CERTIFICAR-SE DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTEJA COM NENHUMA ENERGIA RESIDUAL COM CAPACIDADE PARA GERAR ACIDENTES (ENERGIA ELÉTRICA, MECÂNICA, PNEUMÁTICA, QUÍMICA ETC.);
- 1.4 - UTILIZAR FERRAMENTAS DEVIDAMENTE LIMPAS E EM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO SEGURO.

### PROCEDIMENTOS


- 2 - PROCEDIMENTOS PARA INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
  - 2.1 - TESTES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
  - 2.2 - TESTAR SEQUENCIAMENTOS E INTERTRAVAMENTOS.
  - 2.3 - VERIFICAR ALINHAMENTO DO CONJUNTO.
  - 2.4 - FAZER INSPEÇÃO SENSITIVA DURANTE OS TESTES.
  - 2.5 - QUALQUER ANOMALIA OU ADVERSIDADE MO FUNCIONAMENTO, COMUNICAR O SUPERIOR IMEDIATO.

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS

28/06/2023 15:48 - WILLIAN TEIXEIRA Refere-se a Nota/OS:323  
ATIVIDADE CORRETIVA. - ITEM DE MANUTENÇÃO IDENTIFICADO DURANTE ROTA DE INSPEÇÃO PREDITIVA; - DEVE SER CONFERIDO O ALINHAMENTO DO CONJUNTO DA BO-226; - BO-226 (BOMBA QUE ENVIA PARA O AQUECEDOR AQ-204) - SUBLOCAL: SIST. DE EVAPORAÇÃO DE AGUA EFLUENTE- SEAE

Ass Manutentor: 

Ass Supervisor: 

	<b>Manutenção Corretiva</b>	<b>0323</b>	
		<b>28/06/2023</b>	
<b>Responsáveis</b>			
<b>Nome:</b> Danilo de Oliveira  JOSE PELICEO	<b>Função:</b> Administrador  Administrador	<b>Assinatura:</b> Sem assinatura  Sem assinatura	
<b>Custo da Ordem de Serviço</b>			
<b>WAGNER DA SILVA MACAUBAS</b>	<b>9 h 0 m</b>	<b>17,00</b>	<b>153,00</b>

Ass Manutentor: \_\_\_\_\_



Ass Supervisor: \_\_\_\_\_





# Relatório - Detalhe da Saúde de Ativos

1 ativos incluídos



**BO-226**

1/1

PROATIVA ENGENHARIA/SERVAOZINHO SP/3 Tentos/EXTRAÇÃO

**Inaceitável**  
23 Jun, 2023, 09:45

Criticidade  
Baixa

Sem descrição

Última coleta  
-

## Histórico do estado dos ativos

**Inaceitável**  
23 Jun, 2023

### BO-226 - F-001 1/1 - **Desalinhamento do eixo**

Data da coleta

-

Técnica de monitoramento da condição

Análise de vibrações

Falha

Desalinhamento do eixo

Gravidade

**10 Grave**

Criado em

23 Jun, 2023

Criado por

Danilo oliveira

Observação

FOI IDENTIFICADO QUE O CONJUNTO DE ACIONAMENTO MOTOR X BOMBA ENCONTRA-SE COM PRESENÇA DE DESALINHAMENTO PARALELO COM AMPLITUDE DE 22,7 MM/S

Ação recomendada 1/1 - **Executar o alinhamento**

Ação

Executar o alinhamento

Estado da ação

Pendente

Número da ordem de serviço

-

Data final recomendada

30 Jun, 2023

Comentários adicionais

RECOMENDA-SE EFETUAR O ALINHAMENTO DO CONJUNTO